

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月14日

計画の名称	四街道市における安心・安全で快適な都市環境の整備													
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	四街道市													
計画の目標	下水道未整備区域の解消による安心・安全で快適な都市環境の創出													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		9	A	9	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	下水道未整備区域である物井地区、大日地区の污水整備を完了させ、下水道処理人口普及率を向上させる。 四街道市行政人口のうち下水道が利用できる人口の割合 下水道処理人口普及率(%) = 下水道処理人口(人) / 行政人口(人)	89%	90%	91%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	四街道市	直接	四街道市	管渠(汚水)	新設	物井地区整備(未普及解消)	汚水管 200mm L=3,724m	四街道市						0	-	
	A07-002	下水道	一般	四街道市	直接	四街道市	管渠(汚水)	新設	大日地区整備(未普及解消)	汚水管 200mm L=163m	四街道市						9	-	
												小計					9		
											合計					9			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本整備総合計画を策定した四街道市上下水道部下水道課により、事後評価（案）を作成し、令和4年2月10日から令和4年2月24日まで案の縦覧を実施し、第三者の意見を求めた上で事後評価を公表する。

事後評価の実施時期

計画期間終了後（令和4年2月）

公表の方法

四街道市ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・下水道未整備地区である大日地区の汚水管渠整備工事を実施させたことにより生活環境の改善に寄与し、下水道利用可能人口が増えた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図るため、四街道市印旛沼流域関連公共下水道事業計画に基づき、引き続き計画的かつ効率的な下水道整備に取り組んでいく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	91%
	最終実績値	89%
		下水道区域内人口の増加に比べ、下水道区域外人口の増加が高く下水道普及率が向上しなかった。